

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:		ANTÔNIO PINHEIRO JARDIM - COMUNIDADE TUMTUM								SRE: 44A						
MUNICÍPIO / DISTRITO:		COMUNIDADE TUMTUM / VIRGEM DA LAPA - MG								ENDEREÇO: COMUNIDADE TUMTUM						
SERVIÇOS: REFORMA																
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	6.324,95	1,28%	100,00%	6.324,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6.324,95
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	6.885,66	1,39%	70,00%	4.819,97	30,00%	2.065,70		0,00		0,00		0,00		0,00	6.885,66
3	TRABALHOS EM TERRA	3.602,89	0,73%	100,00%	3.602,89		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.602,89
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	10.408,94	2,10%	80,00%	8.327,15	20,00%	2.081,79		0,00		0,00		0,00		0,00	10.408,94
5	SUPERESTRUTURA	16.121,71	3,25%	40,00%	6.448,69	50,00%	8.060,86	10,00%	1.612,17		0,00		0,00		0,00	16.121,71
6	COBERTURA E FORRO	166.595,38	33,63%	30,00%	49.978,61	40,00%	66.638,15	30,00%	49.978,61		0,00		0,00		0,00	166.595,38
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	2.948,42	0,60%	40,00%	1.179,37	60,00%	1.769,05		0,00		0,00		0,00		0,00	2.948,42
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	46.716,82	9,43%	30,00%	14.015,05	70,00%	32.701,78		0,00		0,00		0,00		0,00	46.716,82
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	655,76	0,13%	100,00%	655,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	655,76
10	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.840,49	0,37%		0,00	50,00%	920,25	50,00%	920,25		0,00		0,00		0,00	1.840,49
11	ESQUADRIAS METÁLICAS	5.102,60	1,03%		0,00	35,00%	1.785,91	65,00%	3.316,69		0,00		0,00		0,00	5.102,60
12	FERRAGENS	50.602,35	10,21%		0,00	40,00%	20.240,94	60,00%	30.361,41		0,00		0,00		0,00	50.602,35
13	REVESTIMENTO	1.514,01	0,31%	60,00%	908,40	40,00%	605,60		0,00		0,00		0,00		0,00	1.514,01
14	PISOS E RODAPÉS	77.558,83	15,66%	20,00%	15.511,77	30,00%	23.267,65	50,00%	38.779,41		0,00		0,00		0,00	77.558,83
15	PINTURA	86.945,75	17,55%		0,00		0,00	100,00%	86.945,75		0,00		0,00		0,00	86.945,75
16	LIMPEZA	11.580,97	2,34%		0,00		0,00	100,00%	11.580,97		0,00		0,00		0,00	11.580,97
TOTAL MENSAL						22,56%	111.772,59	32,32%	160.137,67	45,11%	223.495,27	0,00%	0,00	0,00%	0,00	495.405,53
TOTAL ACUMULADO				495.405,53	100,00%	22,56%	111.772,59	54,89%	271.910,26	100,00%	495.405,53	100,00%	495.405,53	100,00%	495.405,53	495.405,53
LOCAL / DATA: VIRGEM DA LAPA, 01 DE DEZEMBRO DE 2022																
RESPONSÁVEL TÉCNICO: NATHANE FIGUERÓ COSTA																
REPRESENTANTE LEGAL: DIOGENES TIMO SILVA																

Nathane F. Costa

Nathane Figueiró Costa
ENGENHEIRA CIVIL
CREA / MG 157067

Diógenes Timo Silva

Diógenes Timo Silva
Prefeito Municipal de
Virgem da Lapa