

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL:		GUSTAVO ALMEIDA - COMUNIDADE DO FUNIL										SRE: 44A					
MUNICÍPIO / DISTRITO:		VIRGEM DA LAPA - MG / COMUNIDADE DO FUNIL										ENDEREÇO: COMUNIDADE DO FUNIL					
SERVIÇOS: REFORMA																	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.932,86	0,72%	100,00%	1.932,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.932,86	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	6.676,48	2,49%	100,00%	6.676,48		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6.676,48	
3	TRABALHOS EM TERRA	1.731,22	0,65%	100,00%	1.731,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.731,22	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	12.943,24	4,83%	80,00%	10.354,59	20,00%	2.588,65		0,00		0,00		0,00		0,00	12.943,24	
5	SUPERESTRUTURA	15.390,58	5,74%	30,00%	4.617,17	60,00%	9.234,35	10,00%	1.539,06		0,00		0,00		0,00	15.390,58	
6	ALVENARIA	4.771,14	1,78%	30,00%	1.431,34	70,00%	3.339,79		0,00		0,00		0,00		0,00	4.771,14	
7	COBERTURA E FORRO	103.700,87	38,71%	20,00%	20.740,17	40,00%	41.480,35	40,00%	41.480,35		0,00		0,00		0,00	103.700,87	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.000,23	1,87%	40,00%	2.000,09	60,00%	3.000,14		0,00		0,00		0,00		0,00	5.000,23	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.304,25	1,61%	40,00%	1.721,70	60,00%	2.582,55		0,00		0,00		0,00		0,00	4.304,25	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5.511,83	2,06%	40,00%	2.204,73	60,00%	3.307,10		0,00		0,00		0,00		0,00	5.511,83	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	36.450,46	13,61%		0,00	35,00%	12.757,66	65,00%	23.692,80		0,00		0,00		0,00	36.450,46	
14	REVESTIMENTO	22.551,65	8,42%	10,00%	2.255,16	40,00%	9.020,66	50,00%	11.275,82		0,00		0,00		0,00	22.551,65	
15	PISOS E RODAPÉS	29.139,37	10,88%		0,00	50,00%	14.569,69	50,00%	14.569,69		0,00		0,00		0,00	29.139,37	
16	VIDROS	1.768,50	0,66%		0,00		0,00	100,00%	1.768,50		0,00		0,00		0,00	1.768,50	
17	PINTURA	9.715,82	3,63%		0,00	40,00%	3.886,33	60,00%	5.829,49		0,00		0,00		0,00	9.715,82	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	4.288,12	1,60%		0,00	50,00%	2.144,06	50,00%	2.144,06		0,00		0,00		0,00	4.288,12	
23	LIMPEZA	2.022,80	0,76%		0,00		0,00	100,00%	2.022,80		0,00		0,00		0,00	2.022,80	
<b>TOTAL MENSAL</b>						20,78%	55.665,52	40,28%	107.911,32	38,94%	104.322,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	267.899,41
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>267.899,41</b>	<b>100,00%</b>	20,78%	55.665,52	61,06%	163.576,84	100,00%	267.899,41	100,00%	267.899,41	100,00%	267.899,41	100,00%	<b>267.899,41</b>
LOCAL / DATA: VIRGEM DA LAPA - MG 01/12/2022																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: NATHANE FIGUEIRÓ COSTA																	
REPRESENTANTE LEGAL: DIOGENES TIMO SILVA																	

  
**Diógenes Timo Silva**  
 Prefeito Municipal de  
 Virgem da Lapa



**Nathane Figueiró Costa**  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA /MG 157067