

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
ESCOLA ESTADUAL: ESPAÇO EDUCATIVO COM QUADRA NA COMUNIDADE DO CANSANÇÃO											SRE: 44A						
MUNICÍPIO / DISTRITO: COMUNIDADE CANSANÇÃO - VIRGEM DA LAPA - MG											ENDEREÇO: COMUNIDADE CANSANÇÃO						
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO EDUCATIVO COM QUADRA NA COMUNIDADE DO CANSANÇÃO																	
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	71.961,07	1,78%	100,00%	71.961,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	71.961,07	
3	TRABALHOS EM TERRA	30.542,23	0,76%	100,00%	30.542,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30.542,23	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	430.470,21	10,65%	80,00%	344.376,17	20,00%	86.094,04		0,00		0,00		0,00		0,00	430.470,21	
5	SUPERESTRUTURA	648.830,81	16,06%	30,00%	194.649,24	60,00%	389.298,48	10,00%	64.883,08		0,00		0,00		0,00	648.830,81	
6	ALVENARIA	65.963,61	1,63%	30,00%	19.789,08	70,00%	46.174,52		0,00		0,00		0,00		0,00	65.963,61	
7	COBERTURA E FORRO	721.845,31	17,86%		0,00		0,00	25,00%	180.461,33	25,00%	180.461,33	50,00%	360.922,65		0,00	721.845,31	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	46.088,77	1,14%		0,00	50,00%	23.044,39	40,00%	18.435,51	10,00%	4.608,88		0,00		0,00	46.088,77	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	50.341,74	1,25%	15,00%	7.551,26	25,00%	12.585,44	60,00%	30.205,05		0,00		0,00		0,00	50.341,74	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	197.654,84	4,89%		0,00		0,00	25,00%	49.413,71	25,00%	49.413,71	50,00%	98.827,42		0,00	197.654,84	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	42.418,41	1,05%		0,00		0,00		0,00	25,00%	10.604,60	50,00%	21.209,20	25,00%	10.604,60	42.418,41	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	87.037,28	2,15%		0,00		0,00		0,00	25,00%	21.759,32	50,00%	43.518,64	25,00%	21.759,32	87.037,28	
13	FERRAGENS	6.261,94	0,15%		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	3.757,16	40,00%	2.504,78	6.261,94	
14	REVESTIMENTO	289.465,70	7,16%		0,00		0,00	25,00%	72.366,42	25,00%	72.366,42	50,00%	144.732,85		0,00	289.465,70	
15	PISOS E RODAPÉS	218.531,96	5,41%		0,00		0,00	25,00%	54.632,99	25,00%	54.632,99	50,00%	109.265,98		0,00	218.531,96	
16	VIDROS	4.848,71	0,12%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.848,71	4.848,71	
17	PINTURA	106.781,47	2,64%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	106.781,47	106.781,47	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	42.213,56	1,04%		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	25.328,14	40,00%	16.885,42	42.213,56	
19	DIVERSOS	112.127,03	2,77%		0,00		0,00		0,00	50,00%	56.063,51	40,00%	44.850,81	10,00%	11.212,70	112.127,03	
20	QUADRA	817.116,70	20,22%	20,00%	163.423,34	20,00%	163.423,34	20,00%	163.423,34	20,00%	163.423,34	20,00%	163.423,34	20,00%	163.423,34	817.116,70	
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	33.853,90	0,84%	50,00%	16.926,95	50,00%	16.926,95		0,00		0,00		0,00		0,00	33.853,90	
23	LIMPEZA	11.959,58	0,30%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	11.959,58	11.959,58	
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	4.634,96	0,11%		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	2.780,98	40,00%	1.853,98	4.634,96	
<b>TOTAL MENSAL</b>					21,02%	849.219,34	18,25%	737.547,16	15,68%	633.821,43	15,18%	613.334,10	25,21%	1.018.617,17	4,66%	188.410,57	4.040.949,77
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>4.040.949,77</b>	<b>100,00%</b>		21,02%	849.219,34	39,27%	1.586.766,51	54,95%	2.220.587,93	70,13%	2.833.922,04	95,34%	3.852.539,21	100,00%	4.040.949,77	<b>4.040.949,77</b>
LOCAL / DATA: VIRGEM DA LAPA / 01/12/2022																	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ADENÍZIA SOUZA CÂNDIDO - CREA: MG 199475/D																	
REPRESENTANTE LEGAL: DIÓGENES TIMO SILVA																	

*Diógenes Timo Silva*  
 Diógenes Timo Silva  
 Prefeito Municipal de  
 Virgem da Lapa

Adenzia Souza Cândido  
 Engenheira Civil  
 CREA: MG 199475/D