



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 5300020200011	Nº SICONV 900506/2020	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGEM	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO NOVA-PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO D	DESCRiÇÃO DO LOTE PAV. NOVA-PAVIMENTAÇÃO POR CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS
------------------------------	--------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24
1.	PAV. DE VIAS PUBLICAS COM MEIO FIO, S.	358.688,69	% Período:	26,84%	48,93%	11,58%	12,64%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.694,77	% Período:	100,00%											
1.2.	OBRAS VIÁRIAS	223.289,71	% Período:	34,08%	65,92%										
1.3.	DRENAGEM	40.813,05	% Período:	30,59%	69,41%										
1.4.	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTAF	73.167,61	% Período:			48,79%	51,21%								
1.5.	SINALIZAÇÃO	13.723,55	% Período:			42,67%	57,33%								
Total: R\$ 358.688,69				%:	26,84%	48,93%	11,58%	12,64%							
Período:	Repassse:	64.113,63	116.880,29	27.670,48	30.191,60										
	Contrapartida:	32.165,44	58.638,17	13.882,13	15.146,95										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	96.279,07	175.518,46	41.552,61	45.338,55										
Acumulado:	%:	26,84%	75,78%	87,36%	100,00%										
	Repassse:	64.113,63	180.993,92	208.664,40	238.856,00										
	Contrapartida:	32.165,44	90.803,61	104.685,74	119.832,69										
	Outros:	-	-	-	-										
Investimento:	96.279,07	271.797,53	313.350,14	358.688,69											

VIRGEM DA LAPA/MG.

Local

segunda-feira, 20 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: ADENIZIA SOUZA CÂNDIDO

CREA/CAU: 199475/D

ART/RRT: 1420200000006376268