

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ESCOLA MUNICIPAL: Proinfância - CEMEI - Tia Mônica Magalhães

SRE: 44A

MUNICÍPIO: Virgem da Lapa - MG

ENDEREÇO: Rua JK, s/n, Bairro Bela Vista

SERVIÇOS: Reforma

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL		
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR			
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.538,69	0,38%	100,00%	1.538,69		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.538,69		
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4.612,48	1,13%	80,00%	3.689,99	20,00%	922,50		0,00		0,00		0,00		0,00	4.612,48		
3	TRABALHOS EM TERRA	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	2.762,52	0,67%	100,00%	2.762,52		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2.762,52		
5	SUPERESTRUTURA	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
6	ALVENARIA	1.866,40	0,46%	70,00%	1.306,48	30,00%	559,92		0,00		0,00		0,00		0,00	1.866,40		
7	COBERTURA E FORRO	17.651,53	4,31%	25,00%	4.412,88	50,00%	8.825,76	25,00%	4.412,88		0,00		0,00		0,00	17.651,53		
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	7.328,09	1,79%	30,00%	2.198,43	70,00%	5.129,66		0,00		0,00		0,00		0,00	7.328,09		
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	586,10	0,14%	0,00%	0,00	100,00%	586,10		0,00		0,00		0,00		0,00	586,10		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5.497,74	1,34%	30,00%	1.649,32	70,00%	3.848,42		0,00		0,00		0,00		0,00	5.497,74		
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	82.645,77	20,17%	0,00%	0,00	70,00%	57.852,04	30,00%	24.793,73		0,00		0,00		0,00	82.645,77		
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	14.481,91	3,53%	0,00%	0,00	40,00%	5.792,76	60,00%	8.689,14		0,00		0,00		0,00	14.481,91		
13	FERRAGENS	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
14	REVESTIMENTO	18.845,68	4,60%	60,00%	11.307,41	40,00%	7.538,27		0,00		0,00		0,00		0,00	18.845,68		
15	PISOS E RODAPÉS	161.006,17	39,29%	10,00%	16.100,62	30,00%	48.301,85	60,00%	96.603,70		0,00		0,00		0,00	161.006,17		
16	VIDROS	2.270,45	0,55%	0,00%	0,00		0,00	100,00%	2.270,45		0,00		0,00		0,00	2.270,45		
17	PINTURA	69.419,41	16,94%	0,00%	0,00		0,00	100,00%	69.419,41		0,00		0,00		0,00	69.419,41		
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	141,45	0,03%	100,00%	141,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	141,45		
19	DIVERSOS	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
20	QUADRA	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
23	LIMPEZA	19.118,47	4,67%	0,00%	0,00		0,00	100,00%	19.118,47		0,00		0,00		0,00	19.118,47		
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
26	OUTROS	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
<b>TOTAL MENSAL</b>					11,01%	45.107,78	34,01%	139.357,29	54,98%	225.307,79	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	409.772,86	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>				<b>409.772,86</b>	<b>100,00%</b>	11,01%	45.107,78	45,02%	184.465,07	100,00%	409.772,86	100,00%	409.772,86	100,00%	409.772,86	100,00%	409.772,86	<b>409.772,86</b>

LOCAL / DATA: VIRGEM DA LAPA, 09 DE MARÇO DE 2022

RESPONSÁVEL TÉCNICO: NATHANE FIGUEIRÓ COSTA

REPRESENTANTE LEGAL: DIÓGENES TIMO SILVA

*Nathane Figueiró Costa*  
**Nathane Figueiró Costa**  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA / MG 157067

*Diógenes Timo Silva*  
**Diógenes Timo Silva**  
 Prefeito Municipal de  
 Virgem da Lapa