



Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa

Rua Governador Valadares N° 72 – Centro CEP: 39.630-000
CGC/MF N.º 18.348.730/0001-43 Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA DIVA BATISTA

MUNICÍPIO: VIRGEM DA LAPA

SRE: ARAÇUAÍ

SERVIÇOS: REFORMA

ENDEREÇO: RUA JOSÉ CABURÉ, Nº65, BAIRRO: TURMALINA, VIRGEM DA LAPA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (com BDI) =	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1.538,69	0,10%	100,00%	1.538,69		0,00		0,00	1.538,69	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	104.566,53	7,05%	100,00%	104.566,53		0,00		0,00	104.566,53	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	2.557,63	0,17%	70,00%	1.790,34	30,00%	767,29		0,00	2.557,63	
5	SUPERESTRUTURA	9.071,49	0,61%	30,00%	2.721,45	70,00%	6.350,04		0,00	9.071,49	
6	ALVENARIA	4.783,20	0,32%	20,00%	956,64	80,00%	3.826,56		0,00	4.783,20	
7	COBERTURA E FORRO	998.223,79	67,34%	25,00%	249.555,95	25,00%	249.555,95	50,00%	499.111,89	998.223,79	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	10.729,47	0,72%	50,00%	5.364,73	50,00%	5.364,73		0,00	10.729,47	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.105,62	0,41%	50,00%	3.052,81	50,00%	3.052,81		0,00	6.105,62	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	8.977,46	0,61%		0,00	30,00%	2.693,24	70,00%	6.284,22	8.977,46	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	54.311,79	3,66%		0,00	40,00%	21.724,72	60,00%	32.587,07	54.311,79	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	21.873,59	1,48%		0,00		0,00	100,00%	21.873,59	21.873,59	
14	REVESTIMENTO	17.602,25	1,19%		0,00	20,00%	3.520,45	80,00%	14.081,80	17.602,25	
15	PISOS E RODAPÉS	90.819,28	6,13%		0,00	20,00%	18.163,86	80,00%	72.655,43	90.819,28	
16	VIDROS	888,30	0,06%		0,00		0,00	100,00%	888,30	888,30	
17	PINTURA	118.324,08	7,98%		0,00		0,00	100,00%	118.324,08	118.324,08	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	5.919,05	0,40%		0,00	50,00%	2.959,53	50,00%	2.959,53	5.919,05	
20	QUADRA	7.308,45	0,49%		0,00		0,00	100,00%	7.308,45	7.308,45	
22	LIMPEZA	18.753,61	1,27%		0,00		0,00	100,00%	18.753,61	18.753,61	
TOTAL MENSAL					24,93%	369.547,14	21,45%	317.979,17	53,62%	794.827,96	1.482.354,27
TOTAL ACUMULADO				100,00%	24,93%	369.547,14	46,38%	687.526,31	100,00%	1.482.354,27	1.482.354,27
LOCAL / DATA: VIRGEM DA LAPA -01 DE JUNHO DE 2022											

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ADENÍZIA SOUZA CÂNDIDO - CREA: 199475/D

Adenizia Souza Cândido
Engenheira Civil
CREA: MG 199475/D

REPRESENTANTE LEGAL: DIÓGENES TIMO SILVA

Diógenes Timo Silva
Prefeito Municipal de
Virgem da Lapa